

中共平远县纪律检查委员会

平远县纪委监委 2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 年，县纪委监委编制的项目支出预算主要为谈话室改造工程，预计绩效目标为全年 150 万元，实际下达为 60.4 万元，资金下达情况按实际支出拨款。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金执行情况：2020 年谈话室改造工程资金预算为 150 万元，实际拨款数 60.4 万元，主要为县纪委监委谈话室和县委巡察机构办公场所建设及车棚改造工程费。

2. 资金管理情况分析：按照市纪委监委要求，县纪委监委对县自然资源局附楼一楼实行谈话室改造，申请资金专款专用，严格落实支出审批手续，工程从施工到验收均经过财政局审批把关。因 2020 年资金预算才下达，2019 年底动工时已用当年资金先行预支付 40 万元，财政显示拨款数 60.4 万元，实际谈话室工程建设还另外包括信息化系统、安防及新风系统建设项目费用 64.4 万元；工程设计和审核等费用 3.1 万元，总额约为 167.9 万元。其中部分通过其他项目支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

平远县谈话室改造工程在市、县的指导下于 2019 年下半年开

始组织实施，先后进行谈话室工程和信息化系统建设，共建成 3 间办案室、3 间谈话室和 1 间机房，于 2020 年全面完工并投入使用，总体绩效目标基本完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。谈话室改造工程共建成 3 间办案室、3 间谈话室和 1 间机房。

（2）质量指标。资金使用合规，办公设备及信息化建设完善。

（3）时效指标。至 2020 年底全部完工。

（4）成本指标。谈话室改造工程总体未超预算，60.4 万元主要为县纪委监委谈话室和县委巡察机构办公场所建设及车棚改造工程费。

2. 效益指标

（1）社会效益指标。完善县级谈话室建设，能有效推进审查调查安全工作硬软件环境建设，切实保障今后“走读式”谈话的安全底线，有效促进依纪依规安全文明开展纪律审查工作。

（2）可持续影响指标。满足后期审查调查工作需要，保障“走读式”谈话安全性和规范性。

三、产生的效益情况分析

至 2020 年底，平远县谈话室改造工程已全部完工，使我县的谈话室建设达到规范化使用标准，并已多次使用，确保了办案安全。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

县纪委监委总体绩效目标和绩效指标均完成，无偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年度使用计划，对专项资金使用情况进行自评，并通过县财政局统一公示公开。

六、无其他需要说明的问题